

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	2021		2022				2023				2024				2025				2026			
							Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2		
1		<b>Konkurransfase Trinn 1</b>	<b>85 dager</b>	<b>ma 03.05.21</b>	<b>fr 27.08.21</b>																							
2		Kunngjøring Doffin	1 dag	ma 03.05.21	ma 03.05.21																							
3		Tilbudskonferanse trinn 1 (tentativ)	1 dag	on 19.05.21	on 19.05.21																							
4		Frist for å stille spørsmål trinn 1	1 dag	ma 31.05.21	ma 31.05.21																							
5		Frist for forespørsel om deltakelse/prekvalifisering	0 dager	to 10.06.21	to 10.06.21																							
6		Evaluering søknad om prekvalifisering	41 dager	ma 14.06.21	ma 09.08.21																							
7		Meddelelse av prekvalifisering	0 dager	ma 09.08.21	ma 09.08.21																							
8		Frist for begjæring om midlertidig forføyning	15 dager	ma 09.08.21	fr 27.08.21																							
9		<b>Sommerferie 2021</b>	20 dager	ma 05.07.21	fr 30.07.21																							
10		<b>Konkurransfase Trinn 2</b>	<b>70 dager?</b>	<b>ma 09.08.21</b>	<b>fr 12.11.21</b>																							
11		Meddelelse av prekvalifisering	1 dag	ma 09.08.21	ma 09.08.21																							
12		Tilbudskonferanse trinn 2 (Tentativ)	1 dag	ma 30.08.21	ma 30.08.21																							
13		Frist for å stille spørsmål trinn 2	1 dag	fr 29.10.21	fr 29.10.21																							
14		Tilbudsfrist	1 dag?	fr 12.11.21	fr 12.11.21																							
15		<b>Evaluering og kontrakt (tentativ plan)</b>	<b>76 dager</b>	<b>ma 15.11.21</b>	<b>ti 01.03.22</b>																							
16		Evaluering, intervjuer og forhandling	65 dager	ma 15.11.21	fr 11.02.22																							
17		Kunngjøring valgt leverandør	1 dag	ma 14.02.22	ma 14.02.22																							
18		Karensperiode	10 dager	ti 15.02.22	ma 28.02.22	17																						
19		Inngåelse kontrakt samspillsfase	0 dager	ti 01.03.22	ti 01.03.22																							
20		<b>Fase1 Samspillsfase (tenativ plan)</b>	<b>120 dager</b>	<b>ti 01.03.22</b>	<b>ma 15.08.22</b>																							
21		Fase 1 Konseptbearbeiding - forprosjekt	120 dager	ti 01.03.22	ma 15.08.22																							
22		<b>Byggesak og politisk godkjenning (tentativ plan)</b>	<b>87 dager</b>	<b>fr 10.06.22</b>	<b>ma 10.10.22</b>																							
23		Politisk beslutning om igangsetting og godkjenning forprosjekt	20 dager	ma 01.08.22	fr 26.08.22																							
24		Rammesøknad/tillatelse	71 dager	fr 10.06.22	fr 16.09.22																							
25		Igangsettingstillatelse	16 dager	ma 19.09.22	ma 10.10.22																							
26		<b>Fase 2 Detaljprosjektering og produksjon (tenativ plan)</b>	<b>486 dager</b>	<b>ma 13.06.22</b>	<b>ma 22.04.24</b>																							
27		Detaljprosjektering leverandør (antatt oppstart før overgang fase 1)	176 dager	ma 13.06.22	ma 13.02.23																							
28		Møte om overgang fra fase 1 til fase 2	1 dag	ma 29.08.22	ma 29.08.22																							
29		Byggeperiode	330 dager	ma 17.10.22	fr 19.01.24																							
30		Sluttfase, innregulering og testing	66 dager	ma 22.01.24	ma 22.04.24																							
31		<b>Fase 3 Overlevering og prøvedrift (tentativ plan)</b>	<b>270 dager</b>	<b>ti 23.04.24</b>	<b>ma 05.05.25</b>																							
32		Overtakelse	8 dager	ti 23.04.24	to 02.05.24																							
33		Prøvedrift	262 dager	fr 03.05.24	ma 05.05.25																							

Prosjekt: Alvøen Hovedfremdrif  
Dato: fr 07.05.21

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Inaktiv milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Bare slutt		Eksterne aktiviteter		Ekstern milepæl		Manuell sammendragsfremheving		Manuelt sammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter		Tidsfrist		Fremdrift		Manuell fremdrift	
-----------	--	-------------------	--	-----------------	--	---------------------	--	------------	--	------------	--	----------------------	--	-----------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	---------------	--	----------------------	--	-----------	--	-----------	--	-------------------	--